

■ ville de  
**venissieux**



COMITÉ DE TRANSPARENCE ET  
DE SURVEILLANCE DU RÉSEAU  
DE CHALEUR DE VÉNISSIEUX

07/12/2016

Suivi des travaux réalisé par le BERIM

## La mission du BERIM

2

- Assistance au **suivi et contrôle technique des travaux neufs**
  - ▣ Vérification de la **nature** et des **objectifs de performance** des travaux proposés par le délégataire avec ceux définis dans le contrat
  - ▣ Suivi et vérification de l'**exécution** des travaux neufs
  - ▣ Vérification de la **cohérence** entre descriptifs et exécution
  - ▣ Suivi des **délais** d'exécution et des procédures de mise en service



Nouvelle chaudière GAZ



Process chaufferie bois en cours de finalisation

## La mission du BERIM

3



Pose de la toiture de la chaufferie bois

Le planning initial des travaux, bien que ambitieux, a été globalement tenu.

Il y a eu quelques décalages, qui n'ont eu d'impact ni sur les dates de mise en route des installations ni sur la fourniture d'énergie auprès des usagers.



Travaux de finition et de terrassement de la chaufferie bois

# La mission du BERIM

4


- Assistance au suivi et **contrôle financier** des travaux neufs
  - ▣ Suivi et **vérification des dépenses** engagées : montant des travaux, subventions, **optimisation des coûts**
  - ▣ Vérification de la cohérence entre descriptifs, exécution et **décomptes financiers**
  - ▣ Analyse et vigilance des prestations supplémentaires et surcouts

TOTAL INVESTISSEMENT	
<b>NOUVELLE CHAUFFERIE BIOMASSE</b>	17
Bâtiment biomasse	3 379 €
Chaudière biomasse et périphériques	1 598 324 €
Raccordements chaudière biomasse (élec, thermique, cheminée)	1 332 938 €
<b>NOUVELLE CHAUFFERIE GAZ NATUREL</b>	448 680 €
Bâtiment chaufferie gaz	1 087 002 €
Process chaufferie gaz	284 065 €
<b>CHAUFFERIES EXISTANTES</b>	802 937 €
Travaux de démolition	1 394 817 €
Modification des process existants (Bois, gaz, FOD)	101 634 €
<b>COGENERATION</b>	1 293 183 €
Rénovation de la cogénération	3 816 614 €
<b>COMMUNS</b>	3 816 614 €
Supervision	307 317 €
Groupe électrogène	113 024 €
<b>RESEAU et SOUS-STATIONS</b>	194 293 €
Travaux de réseaux : rénovation	6 767 871 €
Travaux de réseaux : développement	1 468 549 €
Sous-stations : rénovation existantes	1 209 539 €
Sous-stations : développement	3 624 970 €
<b>LES FRAIS</b>	464 814 €
chantier, bureau de contrôle, SPS	1 021 527 €
	915 512 €
	106 015 €

# La mission du BERIM

5

- Assistance au suivi du **volet communication** lié aux travaux neufs
  - ▣ Suivi et vérification des engagements contractuels pris par le délégataire (**signalétique travaux, site internet,...**) ou des demandes spécifiques faites par la collectivité
  - ▣ Vérification de leur bonne exécution par le délégataire
  - ▣ Assistance de la collectivité pour des **rencontres éventuelles avec les abonnés**, usagers ou riverains
  - ▣ Assistance de la collectivité pour l'établissement ou la vérification de **documents de communication**



## La mission du BERIM

6

- Assistance pour la mise en place du **Système d'Information**
  - Suivi et vérification des engagements contractuels pris par le délégataire ou des demandes spécifiques faites par la collectivité (complétude, calendrier de mise en œuvre, ...)
  - Vérification des objectifs, complétude concernant la vérification de leur bonne exécution par le délégataire
  - Suivi des objectifs calendaires de mise en place



■ ville de  
**venissieux**



**MERCI POUR VOTRE  
ATTENTION**

07/07/2016

Suivi des travaux réalisé par le BERIM